

Nr.	Objekti prokurimit	Fondi Limit (lekë pa TVSH)	Statusi
FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT			
1	<i>Banesat individuale, ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike te tyre</i>		
1.1	<i>Zbatimi i punimeve</i>	6,186,125,775	Faza I - 15.05.2020 - hapja e kërkesave për pjesëmarrje 21.05.2020 - Përfundoi vlerësimi në sistem Kualifikuar 14 nga 19 kompani 27.05.2020 - Nënshkrimi i M.Kuadër
1.2	<i>Mbikqyrja e punimeve</i>	52,251,922	Faza I - 27.03.2020 - hapja e kërkesave për pjesëmarrje 20.05.2020 - Përfundoi vlerësimi në sistem Kualifikuar 13 nga 21 kompani 27.05.2020 - Nënshkrimi i 13 M.Kuadër
1.3	<i>Kolaudimi i punimeve</i>		Ende pa filluar procedura
2	<i>Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti (në bashkitë: Kurbin, Lezhë, Krujë, Durrës, Kavajë, Rrogozhinë, Kamëz, Vorë dhe Shijak) ”.</i>		
			<p>19.5.2020 - U hapën ofertat për minikonkursin Nr.1 - 7 Lote 26.5.2020 - shpallja e fituesit për minikonkursin 1.</p> <p>Loti 1 Rindërtimi i shkollës së mesme "Arif Halil Sulaj" "Kevin Konstruksion" & "Company Riviera 2008" & "Xhengo" & "Albshpresa" & "Mela" Vlera e Kontratës: 120,092,000 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 2 Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare dhe Kopshti Ramazan Jangozi” dhe “Rindërtimi i Shkollës 9-vjeçare dhe Kopshti "Kastrioti Derveni" "Alb Building" & "Liqeni VII" Vlera e Kontratës: 152,165,757 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 3 Rindërtimi i objektit të ri “9 vjeçare dhe Kopshti Bedrie Bebeziqi” dhe “Rindërtimi Kopshtit Met Hasa” "Pe-Vla-Ku" & "Pe-Vla-Ku Dega Kosovë" & "Biba-X" Vlera e Kontratës: 125,743,421 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 4 Rindërtimi i objektit “Shkolla 9-vjeçare Njazi Mastori” dhe “Rindërtimi Shkolla fillore dhe Kopshti Perlat”, Sukth Durrës” "Gjikuria" Vlera e Kontratës: 249,999,999 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 5 Rindërtimi i objektit "Shkolla 9-vjeçare Gosë " "Leon Konstruksion" & "Llazo" Vlera e Kontratës: 110,100,100 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 6 Rindërtimi i objektit "Kopshti Niko Hoxha" "Alko Impex" & "Sireta 2F" & "IBN" Vlera e Kontratës: 88,888,888 lekë pa TVSH</p>

2.1	Zbatimi i punimeve	4,175,217,853	<p>Loti 7 "Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare Ahmetaq" Ahmetaq, Vorë" dhe "Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare "Ramazan Subashi" Marikaj, Vorë" "Salillari" & "Shkelqimi 07" Vlera e Kontratës: 145,636,977 lekë pa TVSH</p> <p>19.5.2020 - U hapën ofertat për minikonkursin Nr.1 - 7 Lote 26.5.2020 - Shpallja e fituesit për minikonkursin 1. Brenda 5 diteve nënshkrimi i kontratave për 7 lotet për Minikonkursin nr 1 28.05.2020 - Hapen ofertat për Minikonkursin Nr.2 - 7 Lote 2.06.2020 - Përfundimi i vlerësimit për minikonkursin Nr.2</p> <p>Loti 1 "Ulëza Ndërtim" & "G.P.G Company" Vlera e kontratës: 277,400,000 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 2 "Alba Konstruksion" & "Ed Konstruksion" Vlera e kontratës: 122,510,000 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 3 "Ergi" & "BE-IS" & "2T" Vlera e kontratës: 185,927,669.42 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 4 "The Best Construction" & "Vëllezërit Hysa" & "Co - Beton" & "SPHAERA" & "Magic Elektrik" & "Koshnica A&B" Vlera e kontratës: 130,700,000 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 5 "Zdravo" & "Inerti" & "6d-Plan" & "Colombo" Vlera e kontratës: 209,056,073 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 6 "Agikons" Vlera e kontratës: 235,087,777 lekë pa TVSH</p> <p>Loti 7 "Boshnjaku B" Vlera e kontratës: 137,361,200 lekë pa TVSH Brenda 5 diteve nënshkrimi i kontratave për 7 lotet për Minikonkursin nr. 2</p>
2.2	Mbikqyrja e punimeve	40,983,734	04.05.2020 - Nënshkrimi M.Kuadër 27.05.2020- Dërguar ftesat për ofertë për Minikonkursin Nr.1
2.3	Kolaudimi		Ende pa filluar procedura
3	Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike		
3.1	Projektimi	99,881,847	26.05.2020 - Publikohet aktiviteti i prokurimit në Sistemin e Prokurimit Elektronik
3.2	Zbatimi i punimeve	3,726,934,577	18.05.2020 - Përfundoi vlerësimi në sistem Kualifikuar 21 nga 23 kompani 27.05.2020 - Nënshkrimi i 21 M.Kuadër
3.3	Mbikqyrja e punimeve	31,306,250	18.05.2020 - Shpallur procedura 28.05.2020 - Afati i dorëzimit të ofertave për fazën I (14 kompani pjesëmarrëse) 5.06.2020- Vlerësimi i ofertave në fazën e parë

3.4	<i>Kolaudimi</i>		Ende pa filluar procedura
4	<i>Banesat kolektive</i>		
4.1	<i>Projektimi</i>		Ende pa filluar procedura. Nuk është paraqitur kërkesë
4.2	<i>Zbatimi i punimeve</i>		Ende pa filluar procedura. Nuk është paraqitur kërkesë
4.3	<i>Mbikqyrja e punimeve</i>		Ende pa filluar procedura. Nuk është paraqitur kërkesë
4.4	<i>Kolaudimi</i>		Ende pa filluar procedura. Nuk është paraqitur kërkesë

	Objekti prokurimit	Fondi Limit (Lekë pa TVSH)/ Vlera e Kontratës	Statusi
BASHKIA TIRANË			
1	Planet e Detyruara Vendore		
1.1	Baldushk	670,000	28.02.2020 - Lidhur kontrata me "Archistudio "
1.2	Ndroq	1,116,500	28.02.2020 - Lidhur kontrata me "ANK Architecture"
1.3	Pezë	1,150,000	Lidhur kontrata me "Varka Architecture" shpk & "Klodioda" shpk
1.4	Vaqarr	672,000	10.03.2020 - Lidhur kontrata me "Infratech" shpk & "Archimade" shpk
1.5	Zall Herr	1,400,000	28.02.2020 - Lidhur kontrata me "Archispace" shpk
1.6	5 Maji	6,739,800	6.03.2020 - Lidhur kontrata me BOE "Son Engineering & Construction" shpk & "Stefano Boeri Architetti" SR
1.7	UBT	12,514,402	06.03.2020 - Lidhur kontrata me " IRI "
1.8	Autotraktorëve		
1.9	Kombinat	14,000,000	11.03.2020 - Lidhur kontrata me "X Plan Studio " Shpk&"Archea Asscotiati S.R.L."
2	" Studim projektim për objekte të infrastrukturës arsimore, shërbimeve sociale, në kuadër të procesit të rindërtimit, Tiranë"		
2.1	Studim Projektme (5 lote) 1. Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.3 2. Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.1 3. Ndërtimi i godinës TIP në RSU Nr.2 4. Ndërtimi i godinës "Qendra Sociale "Të qëndrojmë sëbashku", Kombinat 5. Ndërtimi i godinës "Godina nr. 22, Blv. Zogu i I (7-katshi)"	7,431,550	Faza I - 04.05.2020 - Hapja e kërkesave për pjesëmarrje 11.05.2020 - Përfundoi vlerësimi në sistem Faza I - Përfunduar Faza II - Operatorët kanë paraqitur propozimin ekonomik
3	" Studim projektim për objekte arsimore në kuadër të procesit të rindërtimit, Tiranë"		
3.1	Studim Projektme(11 lote) 1. Ndërtimi i Shkollës 9-vjeçare "Hasan Vogli" 2. Ndërtimi i Shkollës 9-vjeçare "Mangull" 3. Ndërtimi i Shkollës 9-vjeçare "Pezë e Vogël" 4. Ndërtimi i Shkollës Cikli I Ulët "Pajan" 5. Ndërtimi i Kopshtit "Fikas" 6. Ndërtimi i Kopshtit "Gurrë" 7. Ndërtimi i Shkollës së Mesme "Sami Frashëri" 8. Ndërtimi i Shkollës 9-vjeçare "Qazim Turdiu" 9. Ndërtimi i Shkollës 9-vjeçare "Murat Toptani" 10. Ndërtimi i Shkollës 9-vjeçare "17 Shkurti" 11. Ndërtimi i Shkollës 9-vjeçare "Xhezmi Delli"	15,975,846	Faza I - 04.05.2020 - Hapja e kërkesave për pjesëmarrje 11.05.2020 - Përfundoi vlerësimi në sistem Faza I - Përfunduar Faza II - Operatorët kanë paraqitur propozimin ekonomik
4	"Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstrukcionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim "		
4.1	Zbatimi i punimeve	2,123,598,655	Faza I - 15.05.2020 - Hapja e kërkesave për pjesëmarrje (9 pjesëmarrës)
4.2	Mbikqyrja e punimeve	14,271,497	Faza I - 28.05.2020 - Hapja e kërkesave për pjesëmarrje